

Regeringsuppdrag

Rapport

Myndigheternas rapportering om
Framsteg mot mål och delmål,
intermediära mål och klimatutgifter för
åtgärder i den svenska
återhämtningsplanen – halvår 1 2023



EKONOMISTYRNINGSVERKET

Publikationen kan laddas ner
från ESV:s webbplats esv.se.

Datum: 2023-10-02

Dnr: 2023-08049

ESV-nr: 2023:45

Copyright: ESV

Rapportansvarig: Karl Efraimsson

Förord

Ekonomistyrningsverket (ESV) överlämnar härmed rapporten Myndigheternas rapportering om Framsteg mot mål och delmål inom den svenska återhämtningsplanen – halvår 1 2023 till Regeringskansliet (Finansdepartementet). I rapporten lämnar ESV de berörda myndigheternas rapportering om framsteg mot mål och delmål för första halvåret 2023.

Framstegsrapporteringen är en del av rapporteringen inom ramen för den svenska återhämtningsplanen och EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. I enlighet med den operativa överenskommelsen samlades även rapportering av intermediära mål in för aktuella myndigheter. Finansdepartementet efterfrågade även en sammanställning över utgifterna för klimatmärkta åtgärder i den svenska återhämtningsplanen i anslutning till denna rapportering.

Utöver denna rapport överlämnas rapporter från Statsredovisningssystemet Hermes och ESV:s analysprogramvara Wise, samt myndigheternas bilagor avseende rapporteringen till Regeringskansliet genom en digital samarbetsyta som delas mellan ESV och Finansdepartementet.

Rapporten har utarbetats av utredarna Vanesa Cova Indriago och Karl Efraimsson.

Stockholm
2023-10-02

Bo Stoltz

Avdelningschef

Karl Efraimsson och Vanesa Cova
Indriago

Utredare

Innehåll

Sammanfattning	5
1 Inledning	6
2 Framsteg mot mål och delmål	8
2.1 Rapportering myndigheter för åtgärder i den svenska återhämtningsplanen	8
2.2 Rapportering av framsteg mot mål och delmål	9
2.2.1 Hur har rapporteringen gått?	9
2.3 Rapportering av dubbelfinansiering	10
2.3.1 Hur har rapporteringen gått?	10
2.4 Rapportering mot intermediära mål	11
3 Klimatutgifter	12
3.1.1 Tabell över klimatutgifter utifrån anslagsutfall	13
3.1.2 Klimatutgifter – Industriklivet	14
3.1.3 Klimatutgifter – Klimatklivet	14
4 Principer för rapporteringen	16
4.1 ESV validerar inte insamlat material	16
4.2 Principer för rapportering av framsteg mot mål och delmål	17
4.3 Principer för rapportering av dubbelfinansiering mot andra EU-program	17
4.4 Principer för insamling av intermediära mål	17
Bilaga 1 - Myndigheternas rapportering av framsteg mot mål och delmål för halvår 1 2023	18
Ordlista	34

Sammanfattning

Ekonomistyrningsverket (ESV) fick den 1 juli 2021 i regeringsuppdrag att samla in resultatinformation och förvaltningsförklaringar avseende de medel som Sverige tar emot från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Uppdraget har utökats vid två tillfällen. I anslutning till merparten av insamlingarna av information från myndigheterna ska ESV överlämna myndigheternas rapportering och en rapport till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Sverige ska två gånger per år överlämna framstegsrapportering till EU-kommissionen enligt artikel 27 i RRF-förordningen¹. De myndigheter som ansvarar för åtgärder i återhämtningsplanen ska två gånger per år rapportera in framsteg mot de mål och delmål som de ansvarar för till ESV. Efter insamlingen från myndigheterna ska ESV samlat överlämna myndigheternas rapportering och en rapport om framsteg mot mål och delmål till Regeringskansliet. Genom en ändring i ESV:s uppdrag den 3 november 2022 ska även myndigheternas rapportering om eventuell dubbelfinansiering samlas in i anslutning till rapporteringen av framsteg mot mål och delmål. Utöver det samlas rapportering av intermediära mål in i enlighet med kraven i den operativa överenskommelsen mellan Sverige och EU-kommissionen. Denna rapport avser den andra framstegsrapporteringen 2023 där myndigheterna rapporterar framstegen för mål och delmål för första halvåret 2023.

Samtliga rapporteringsansvariga myndigheter lämnade framstegsrapportering till ESV den 15 september. Myndigheterna rapporterade mot 26 mål och delmål, av dessa markerades 18 som planenliga, sju som avklarade och ett som försenat.

Samtliga rapporterande myndigheter rapporterade att ingen dubbelfinansiering mot andra EU-program ägt rum.

Naturvårdsverket och Myndigheten för digital förvaltning lämnade rapportering mot intermediära mål. Utöver det lämnade Naturvårdsverket och Statens energimyndighet in tydligare specificeringar av klimatutgifter för Klimatklivet och Industriklivet.

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02021R0241-20230301&from=SV>

1 Inledning

EU-parlamentet godkände i februari 2021 en återhämtningsfacilitet för att stötta medlemsstaterna att hantera effekterna av coronapandemin. ESV fick under 2021 tre uppdrag med koppling till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Ett insamlingsuppdrag, ett revisionsuppdrag samt ett uppdrag att bistå regeringskansliet att ta fram den svenska återhämtningsplanen.

Varje medlemsstat som deltar i faciliteten för återhämtning och resiliens är ålagd att upprätta en nationell återhämtningsplan där medlemsstaten ansöker om medel och beskriver de reformer och offentliga investeringar som medlemsstaten avser genomföra. Det ekonomiska stödet från EU-kommissionen till medlemsstaterna inom faciliteten är prestationsbaserat och det är utifrån måluppfyllnad i enlighet med återhämtningsplanen som Sverige får ersättning för de åtgärder som Sverige genomför inom ramen för faciliteten. Det ekonomiska bidrag som finns tillgängligt för Sverige utifrån den svenska återhämtningsplanen, uppgår preliminärt till ca 3,29 miljarder euro över fem år.

Regeringen ansvarar för den svenska återhämtningsplanen, men en del av ansvaret för genomförandet av åtgärderna har regeringen uppdragit till statliga myndigheter. ESV har fått i uppdrag att samla in resultatinformation och förvaltningsförklaringar² samt genomföra revision av de medel som Sverige kommer att erhålla³. ESV har även bistått Regeringskansliet i att ta fram den svenska återhämtningsplanen och den svenska ansökan.

Denna rapport är del i ESV:s uppdrag att samla in myndigheternas rapportering i enlighet med artikel 27 i RRF-förordningen om framstegen mot mål och delmål och avser första halvåret (januari- juni) 2023. Rapporten och myndigheternas rapportering ska överlämnas till Finansdepartementet senast den 30 september. Eftersom den 30 september 2023 infaller på en lördag så överlämnas rapporten till Finansdepartementet måndagen den 2 oktober. I tabellen i bilagan framgår myndigheternas rapportering. I anslutning till denna rapport överlämnas även aktuella myndigheters rapportering av intermediära mål. Denna rapport är en sammanställning över myndigheternas inrapportering, Finansdepartementet utgår i huvudsak från Rapporterna från Hermes och myndigheternas bilagor inför rapportering till EU-kommissionen.

² Uppdrag till Ekonomistyrningsverket att samla in resultatinformation och förvaltningsförklaringar avseende de medel som Sverige tar emot från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Den 1 juli 2021 (Fi2021/02544).

³ Uppdrag till Ekonomistyrningsverket att genomföra revisioner avseende de medel som Sverige tar emot från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Den 1 juli 2021 (Fi2021/02545).

Utöver det har Finansdepartementet efterfrågat en sammanställning av utgifter för klimatmärkta åtgärder, en sammanställning som ESV enligt sitt uppdrag ska överlämna på begäran till Regeringskansliet.

2 Framsteg mot mål och delmål

Framsteg mot mål och delmål rapporteras framåtblickande för målen och delmålen alla år innan målet eller delmålets slutår, samt bakåtblickande halvåret efter att ett mål eller delmål ska vara avklarat. RRF-modulen i Statsredovisningssystemet Hermes visar de mål och delmål som myndigheterna förväntas rapportera för den aktuella rapporteringsomgången.

2.1 Rapportering myndigheter för åtgärder i den svenska återhämtningsplanen

Ett stort antal myndigheter är delaktiga i arbetet med den svenska återhämtningsplanens åtgärder, men vissa myndigheter har ett huvudansvar för genomförandet av åtgärderna. I tabellen nedan framgår vilka myndigheter som har ett huvudansvar att rapportera för respektive åtgärd.

Myndighet	Åtgärd
Boverket	Stöd till energieffektivisering av flerbostadshus
	Investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande
Myndigheten för digital förvaltning	Förvaltningsgemensam digital infrastruktur
Myndigheten för yrkeshögskolan	Fler platser inom yrkeshögskolan
Naturvårdsverket	Klimatklivet
	Skydd av värdefull natur
Post- och telestyrelsen	Bredbandsutbyggnad
Skolverket	Fler platser i regional yrkesinriktad vuxenutbildning (yrkesvux)
Socialstyrelsen	Äldreomsorgslyftet
Statens energimyndighet	Industriklivet
Trafikverket	Järnvägssatsningar
Universitetskanslersämbetet	Resurser för att möta efterfrågan på utbildning vid universitet och högskolor

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har en samordnande roll för universitetens och högskolornas rapportering, vilket har fastställts genom regeringsbeslut den 30 september 2021 (U2021/03916). Detta innebär att UKÄ bl. a. ansvarar för rapportering av resultatinformationen i Hermes och samlar in och sammanställer universitetens och högskolornas förvaltningsförklaringar.

Boverket och Naturvårdsverket rapporterar rörande åtgärder som till viss del hanteras och genomförs genom länsstyrelserna. Länsstyrelserna har inte regeringsuppdrag att rapportera resultatinformation inom ramen för RRF, men i den svenska återhämtningsplanen anges att de ska stötta och genomföra uppgifter för vissa av de mål och delmål som rapporteras av Boverket och Naturvårdsverket.

2.2 Rapportering av framsteg mot mål och delmål

För att leva upp till RRF-förordningen behöver myndigheterna ange nuläget för målen och delmålen och om arbetet med kommande mål fortskrider planenligt. Även uppnådda mål ska rapporteras vid framstegsrapporteringen halvåret efter målets uppfyllande för att visa EU-kommissionen att målen fortsatt är uppfyllda. I denna rapportering ingick 26 mål och delmål som myndigheterna ansvarade för i den svenska återhämtningsplanen. Myndigheternas rapportering av framsteg mot mål och delmål presenteras i *Bilaga 1 - Myndigheternas rapportering av framsteg mot mål och delmål för halvår 1 2023*.

Den 24 augusti 2023 beslutade regeringen om ändringar i Sveriges återhämtningsplan (Fi2023/02294)⁴ som innebär att ett mål och ett delmål plockas bort samt att några åtgärder utökas. Ändringarna träder i kraft efter att ett nytt genomförandebeslut fattas mellan EU-kommissionen och Sverige. Vid denna rapports författande finns ännu inget nytt genomförandebeslut och ursprungliga genomförandebeslutet gäller tills att ett nytt genomförandebeslut ersätter det befintliga. Således utgår insamlingen av myndigheternas rapportering från rådets genomförandebeslut från den 22 april 2022 (Document 52022PC0152).

2.2.1 Hur har rapporteringen gått?

Myndigheterna rapporterade att arbetet fortgår planenligt mot 18 av målen. Sju av målen rapporterades som avklarade. Trafikverket rapporterade att myndighetens mål tre om byte eller uppgradering av minst 160 vägskyddsenheter är försenat fram till och med 31 december 2027. I en kommentar meddelar Trafikverket att uppbyggnaden inte kunnat ske i önskad takt i och med en flerårig försening av godkännandet av den så kallade ALEX-tekniken.

Skolverket har markerat deras mål 3 om studieplatser som skulle vara klart kvartal fyra 2022 som Icke klart. Målet har vid tidigare rapporteringar markerats som klart. Skolverket angav initialt att det fanns en osäkerhet kring huruvida antalet studieplatser var tillräckligt för att uppnå målet. Utifrån osäkerheten i Skolverkets rapportering krävde ESV en komplettering med en tydlig rapportering. I kompletteringen anger Skolverket att antalet studieplatser inte har uppnåtts, men

⁴ <https://www.regeringen.se/contentassets/dad10f1743b64c78a1c5b2d71f81a6eb/tillagq-till-sveriges-aterhamtningsplan-24-augusti-2023.pdf>

eftersom avvikelserna är mindre än 5 % kan detta enligt regelverket räknas som avklarat.

2.3 Rapportering av dubbelfinansiering

Från och med våren 2023 ska myndigheterna rapportera eventuell del- och dubbelfinansiering av RRF åtgärder mot andra EU-program. EU-kommissionen begär att Sverige i sin rapportering till EU-kommissionen bekräftar att det inte finns någon oredovisad finansiering från andra EU-program. Därför behöver varje myndighet också bekräfta detta för investeringar myndigheten ansvarar för i återhämtningsplanen.

2.3.1 Hur har rapporteringen gått?

Samtliga rapporterande myndigheter har meddelat att det inte förekommit del eller dubbelfinansiering under rapportperioden mot andra EU-program för de investeringar som finansieras inom ramen för faciliteten.

Investering - Fokusområde	Ingen Delfinansiering	Myndighet
Lokala och regionala klimatinvesteringar (Klimatklivet) - Grön återhämtning	x	Naturvårdsverket
Investeringar för industrins omställning (Industriklivet) - Grön återhämtning	x	Statens energimyndighet
Stöd till energieffektivisering av flerbostadshus - Grön återhämtning	x	Boverket
Järnvägssatsning - Grön återhämtning	x	Trafikverket
Skydd av värdefull natur - Grön återhämtning	x	Naturvårdsverket
Fler platser i regional yrkesinriktad vuxenutbildning (yrkesvux) - Utbildning och omställning	x	Statens skolverk
Fler platser i yrkeshögskolan - Utbildning och omställning	x	Myndigheten för yrkeshögskolan
Resurser för att möta efterfrågan på utbildning vid universitet och högskolor - Utbildning och omställning	x	Universitetskanslersämbetet
Äldreomsorgslyftet - Bättre förutsättningar för att möta den demografiska utmaningen och säkerställa integriteten i det finansiella systemet	x	Socialstyrelsen
Förvaltningsgemensam digital infrastruktur - Utbyggnad av bredband, digitalisering av offentlig förvaltning och forskning	x	Myndigheten för digital förvaltning
Bredbandsutbyggnad - Utbyggnad av bredband, digitalisering av offentlig förvaltning och forskning	x	Post- och telestyrelsen
Investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande - Investeringar för tillväxt och bostadsbyggen	x	Boverket

2.4 Rapportering mot intermediära mål

I enlighet med- och utifrån en tidplan i den operativa överenskommelsen så ska myndigheterna lämna deltidrapporteringen för mål som sträcker sig över en längre period. Rapporteringen kallas intermediära mål, och olika myndigheter rapporterar vid olika tillfällen efter de överenskomna rapporteringstidpunkterna mellan Sverige och EU-kommissionen.

Två myndigheter berördes denna rapporteringsomgång. Naturvårdsverket rapporterade för målet Skydd av värdefull natur och Myndigheten för digital förvaltningen rapporterade för delmålet om Framtagande av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur.

Båda myndigheterna lämnade in rapportering i tid och ESV kommer att överlämna rapporteringen av de intermediära målen i samband med överlämnandet av framstegsrapporteringen.

3 Klimatutgifter

ESV har i uppdrag att säkerställa att information om de totala ackumulerade utgifterna som betalats ut för klimatmärkta åtgärder finns tillgänglig på förfrågan för Regeringskansliet. Regeringskansliet begärde att ESV skulle ta fram klimatutgifterna till denna rapportering.

I diskussioner med Regeringskansliet inför och efter att ESV fick uppdraget om att kunna samla in klimatutgifter har ESV tydliggjort att de har tillgång till månadsutfallet för de anslag som kopplar till de klimatmärkta åtgärderna i återhämtningsplanen och att det är utifrån den detaljnivå ESV har möjlighet att sammanställa klimatutgifter kopplade till åtgärderna i återhämtningsplanen. I början av juni 2023 meddelade Finansdepartementet att EU-kommissionen genom rapporteringssystemet Fenix kräver en högre detaljnivå än vad anslagsrapporteringen erbjuder för åtgärderna Klimatklivet och Industriklivet. Rapporteringen av klimatutgifterna till EU-kommissionen var uppdelade i ett antal delmått för dessa åtgärder. ESV har samlat in utgifterna utifrån de olika delmåtten från Naturvårdsverket och Statens Energimyndighet genom verktyget dokumentinsamling i Hermes.

I tabellerna nedan framgår utgifterna för de klimatmärkta åtgärderna. Den första tabellen, tabell 3.1.1 visar utgifterna baserat på anslagsutfallet för de åtgärder där anslagsutfallet utgör en tillräckligt hög detaljnivå för rapporteringen till EU-kommissionen. Tabell 3.1.2 och 3.1.3 visar utgifterna för Industriklivet och Klimatklivet uppdelat på de delmått som krävs i EU-kommissionens rapporteringssystem Fenix. Naturvårdsverket har utöver delmåtten lagt till posten *Övrigt* till sin rapportering, utan att vidare utveckla innehållet i posten.

3.1.1 Tabell över klimatutgifter utifrån anslagsutfall

Utgifter för klimatåtgärder RRF 2021 – 2023

Tusentals kronor

Åtgärd	Myndighet		Utgifter 2021	Utgifter 2022	Utgifter 2023	Akkumulerat
Investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande	Boverket	UO 18 1:8 ap.2 - Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande / Investeringsstöd för anordnade av hyresbostäder och bostäder för studerande RRF		1 100 000	1 899 485	2 999 485
Järnvägssatsning	Trafikverket	UO 22 1:2 ap.2 dp.2 - Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur / Vidmakthållande järnväg / Drift, underhåll och trafikledning på järnväg RRF	377 104	432 056	70 764	879 925
Skydd av värdefull natur	Naturvårdsverket	UO 20 1:14 ap.3 - Skydd av värdefull natur / Skydd värdefull natur - till NV - RRF	1 100 000	850 000	338 903	2 288 903
Stöd till energieffektivisering av flerbostadshus	Boverket	UO 18 1:7 ap.4 - Energieffektivisering av flerbostadshus / Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus RRF	39 840	265 000	72 967	377 806
Summa			1 516 944	2 647 056	2 382 118	6 546 118

3.1.2 Klimatutgifter – Industriklivet

Brytdatum 2022-12-31

Delmätt	2021	2022	Akkumulerade utgifter
SE-C[A]-I[2.2] Klimatinvesteringar i industrisektorn (insatskod 23) - Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag med inriktning på en cirkulär ekonomi	23 795 500	122 024 995	145 820 495
SE-C[A]-I[2.1] Klimatinvesteringar i industrisektorn (insatskod 22) - Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag med inriktning på en koldioxidsnål ekonomi, resiliens och anpassning till klimatförändringar	238 989 715	436 818 007	675 807 722

3.1.3 Klimatutgifter – Klimatklivet

Brytdatum 2022-12-31

Delmätt	2021	2022	Akkumulerade utgifter
SE-C[A]-I[1.1] Lokala och regionala klimatinvesteringar (Klimatklivet) - Konvertering till förnybar energi inklusive bioenergi för uppvärmning inom industri och jordbruk	78 393 837,00	146 976 070	225 369 907
SE-C[A]-I[1.2] Lokala och regionala klimatinvesteringar (Klimatklivet) - Produktion biogas och biobränslen	356 533 814,00	353 192 630,58	709 726 444,58
SE-C[A]-I[1.3] Lokala och regionala klimatinvesteringar (Klimatklivet) - Transport (tankstationer för förnybara bränslen)	59 559 875,00	193 893 808,00	253 453 683,00
SE-C[A]-I[1.4] Lokala och regionala klimatinvesteringar (Klimatklivet) - Avfall inklusive plaståtervinning	56 581 673,00	267 036 032,00	323 617 705,00
SE-C[A]-I[1.5] Lokala och regionala klimatinvesteringar (Klimatklivet) - Effektivisering	24 337 688,50	169 486 714,00	193 824 402,50
SE-C[A]-I[1.6] Lokala och regionala klimatinvesteringar (Klimatklivet) - Laddstation för elbilar	191 250 968,85	721 968 603,84	913 219 572,69

Delmätt	2021	2022	Ackumulerade utgifter
SE-C[A]-I[1.7] Lokala och regionala klimatinvesteringar (Klimatklivet) - Infrastruktur	21 532 036,50	18 722 063,50	40 254 100,00
Övrigt	152 755 207,85	235 589 487,70	388 344 695,55

4 Principer för rapporteringen

Denna rapport tillsammans med myndigheternas rapportering i Hermes lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) för att regeringen ska kunna lämna in underlag till EU-kommissionen utifrån de krav som ställs i RRF-förordningen. Rapporten baseras på myndigheternas rapportering till ESV och det har inte gjorts någon förändring av den information som myndigheterna inrapporterat. Bearbetning av myndigheternas rapportering har enbart skett på aggregerad nivå i syfte att läsaren ska få en helhetsbild av myndigheternas rapportering. Myndigheternas rapportering av resultatinformationen utgår från regeringens beslut om den svenska återhämtningsplanen den 27 maj 2021, de revideringar regeringen aviserat kopplat till genomförandet av återhämtningsplanen, samt den svenska återhämtningsplanens genomförandebeslut (Document 52022PC0152)⁵. Med hänsyn till det har Finansdepartementet lämnat specificerade krav till ESV om förändringar av mål och delmål för utvecklingen av inrapporteringsmodulen i Hermes.

Kvalitetskontroll av denna rapport har skett genom etablerade kvalitetsssäkringsrutiner och arbetsprocesser i samband med ESV:s sammanställning och rapportering av informationen. Det betyder att vi har kontrollerat att alla myndigheter har rapporterat i systemet vad gäller de aktuella rapporteringarna samt att rapporteringen har skett enligt tidplanen.

4.1 ESV validerar inte insamlat material

ESV:s enhet för Statsredovisning (SR) ansvar enligt regeringsuppdraget är att samla in resultatinformation och lämna rapporter med sammanställningar av informationen. Det ingår inte att sakmässigt kontrollera eller verifiera myndigheternas rapportering. ESV skickar informationen till Regeringskansliet, som innehållsmässigt går igenom informationen via respektive fackdepartement och begär antingen själva in kompletteringen från myndigheten eller begär att ESV samlar in kompletteringen via en kompletteringsperiod i Hermes, i de fall myndigheternas ursprungliga rapportering bedöms otillräcklig. Fackdepartementen har erforderlig sakkunskap om myndigheternas verksamhet för en sådan kvalitetsgranskning.

⁵ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7772-2022-INIT/sv/pdf>

4.2 Principer för rapportering av framsteg mot mål och delmål

Framsteg mot mål och delmål rapporteras två gånger per år, den 28 februari och den 15 september. Rapporteringen avser samtliga mål och delmål i den svenska återhämtningsplanen som ännu inte är avklarade och för mål och delmål som är avklarade halvåret efter att målet eller delmålet var avklarat.

4.3 Principer för rapportering av dubbelfinansiering mot andra EU-program

Enligt RRF-förordningen ska de medlemsstater som deltar i faciliteten för återhämtning och resiliens särskilt säkerställa att dubbelfinansiering från faciliteten och andra unionsprogram undviks.

Denna oredovisade finansiering ska omfatta förändringar jämfört med vad som angavs i återhämtningsplanen eller tidigare halvårsrapportering. Informationen är avgörande i revisions- och kontrollarbetet och för att säkerställa att ingen dubbelfinansiering förekommer, och utgör en grund för diskussioner mellan Europeiska kommissionen och Sverige. Om finansiering mot annat EU-program skett ska myndigheten tydligt specificera detaljer kring dubbelfinansieringen. Myndigheten ska även markera om någon dubbelfinansiering skett.

Rapporteringen sker i samband med den halvårsvisa framstegsrapporteringen, det vill säga den 28 februari och den 15 september varje år.

4.4 Principer för insamling av intermediära mål

I enlighet med den operativa överenskommelsen ska Sverige lämna intermediära framstegsrapporter för vissa mål, så kallade intermediära mål. I anslutning till specificeringen av vilka mål som har intermediära mål finns en kort beskrivning av rapporteringens förväntade innehåll. Generellt förväntas en framstegsrapport för arbetet mot målet.

Vid det tillfälle en myndighet som ansvarar för en åtgärd i den svenska återhämtningsplanen ska rapportera mot ett intermediärt mål kräver ESV in rapporteringen i Hermes via RRF-modulen. ESV gör ingen genomgående innehållsmässig kontroll av rapporteringen men genomför en okulär översyn för att stämna av att det som efterfrågas finns med i rapporteringen.

Rapporteringen av de intermediära mål som samlats in i samband med ett av de ordinarie rapporteringstillfällena för mål och delmål, överlämnas till Regeringskansliet via den gemensamma digitala yta som ESV upprättat mellan ESV och Finansdepartementets RRF-kansli.

Bilaga 1 - Myndigheternas rapportering av framsteg mot mål och delmål för halvår 1 2023

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Framsteg (Nytt förväntat måldatum om försenat)	Kommentar
Bättre förutsättningar för att möta den demografiska utmaningen och säkerställa integriteten i det finansiella systemet - Äldreomsorgslyftet	Socialstyrelsen	Mål 2 - Minst 8 000 anställda inom äldreomsorgen (från tre yrkeskategorier: undersköterskor, sjuksköterskor och enhetschefer) ska ha påbörjat utbildningen under perioden 2020–2023.	2023 Q4	Under åren 2020 t.o.m. 2022 har 17 799 personer påbörjat en utbildning med stöd av medlen från investeringen Äldreomsorgslyftet.	Planenligt	
Grön återhämtning - Investeringar för industrins omställning (Industriklivet)	Statens energimyndighet	Mål - Målet ska anses ha uppnåtts när ett ackumulerat belopp på 286,4 miljoner euro har beviljats till ett ackumulerat antal på minst 100 projekt som i) överensstämmer med de kriterier som anges i beskrivningen av åtgärden och ii) har potential att bidra till att minska koldioxidutsläppen med ytterligare 10 000 000 ton koldioxid per år fram till 2035 (när projekten är fullt operativa). Beräkningarna ska bekräftas av en oberoende rapport.	2025 Q4	Energimyndigheten har under perioden 2021-01-01 - 2023-08-31 beviljat 1,83 miljarder kronor till 124 projekt.(utbetalningar av beviljade medel är fördelad på budgetår 2021–2025). De projekten som under denna period fått stöd genom Industriklivets RRF anslag uppskattas ha en sammanlagd potential att minska de fossila växthusgasutsläppen med cirka 10 miljoner ton koldioxid per år och bidra till 9 miljoner ton negativa	Planenligt	

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Framsteg (Nytt förväntat måldatum om försenat)	Kommentar
				utsläpp per år. Totalt 19 miljoner ton per år.		
Grön återhämtning - Järnvägssatsning	Trafikverket	Mål 2 - Uppgraderingar som inkluderar spår- och växelbyte på järnvägsinfrastrukturen mellan Västerasby och Långsele på en sträcka av 40 kilometer ska slutföras.	2022 Q4	Spårbytet på sträckan längs Västerasby till Långsele, ca 46 km utfördes och färdigställdes under 2022. Entreprenaden för spårbyte börjar lida mot sitt slut. Kontraktet blev förlängt till 2023-10-31 och slutmöte för entreprenadbesiktning sker 2023-10-26.	Klart	Spårbytesentreprenaden blev inte godkänd vid slutbesiktningen men anläggningens funktion vad gäller trafikprestanda är uppnådd och banan trafikeras som planerat, efterarbeten pågår för att färdigställa kringarbeten och därmed få entreprenaden godkänd. Det som kvarstår är olika typer av efterarbeten som genomförs på grund av spårbytet och slutbesiktning kommer att ske i oktober.
Grön återhämtning - Järnvägssatsning	Trafikverket	Mål 3 - Minst 160 vägskyddsenheter har bytts ut och/eller uppgraderats. Detta ska inkludera åtgärder för att förbättra och öka säkerheten samt uppnå bättre driftsäkerhet. Enheterna ska uppdateras och ersättas med ett modernt system med ny teknik som har förbättrat intrångsskydd. Arbetets tillvägagångssätt fastställs beroende på platsens utformning och behov. Större delen av den	2023 Q4	Under 2023 pågår arbete med 11 st vägskyddsanläggningar, men ingen av anläggningarna är färdigställda fram till denna rapportering. Status är fortfarande att 13 anläggningar blivit klara sedan start. Det är en fortsatt försening i genomförandet.	Försenat (2027-12-31)	Trafikverket ser fortsatt förseningar i målet då upparbetning inte kunnat ske i önskad takt. Detta med anledning av att teknikutveckling och godkännandeprocess för den nya ALEX-tekniken har blivit försenad med ca 4 år. Utveckling av systemen har tagit längre tid än beräknat och endast en av två teknikleverantörer är hittills godkända. 2024 beräknas godkännandet vara klart för båda leverantörerna. En uppstartssträcka förväntas också för kommande utförandeentreprenörer, då tekniken är helt ny på marknaden. Trafikverket beräknar att när marknaden har fått rutin på tekniken så kommer upparbetningstakten även att öka. Trafikverket

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Framsteg (Nytt förväntat måldatum om försenat)	Kommentar
		gamla anläggningen ska bytas ut mot ny teknik.				ser svårigheter att uppfylla målet med att påbörja byten av ca 100 vägskyddsanläggningar och koppla in ca 60 vägskyddsanläggningar enligt den beslutade tidplanen Q4 2023, utan bedömer att tidplanen behöver flyttas fram till Q4 2027.
Grön återhämtning - Järnvägssatsning	Trafikverket	Delmål - Bron ska säkerställa fortsatt trafik på järnvägen genom Vänersborg genom att byta ut den enkelspåriga klaffbron. Den nya bron ska moderniseras och få moderna kontrollsystem som ökar tillförlitligheten.	2026 Q4	Planering inför produktion pågår. Beräknas färdigställas kvartal 4 2025.	Planenligt	Åtgärden har ändrats från byte till renovering av befintlig bro. Vid planering av brobygget uppdagades önskemål om att behålla den gamla bron på grund av dess kulturvärde. Med anledning av önskemålet genomförde Trafikverket en utredning med hjälp av specialister och kom fram till möjligheten att göra en mera omfattande renovering istället för att byta ut bron. Förväntad livslängd på bron är ca 40 år.
Grön återhämtning - Lokala och regionala klimatinvesteringar (Klimatklivet)	Naturvårdsverket	Mål 2 - Naturvårdsverket ska bevilja projekt som överensstämmer med de kriterier som anges i åtgärdens beskrivning och som totalt ska minska koldioxidutsläppen med ytterligare 240 000 ton per år under en förväntad tidsperiod på 16 år.	2022 Q4	Rapporterat vid årlig rapportering februari 2023.	Klart	

BILAGA 1 - MYNDIGHETERNAS RAPPORTERING AV FRAMSTEG MOT MÅL OCH DELMÅL FÖR HALVÅR 1 2023

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Framsteg (Nytt förväntat måldatum om försenat)	Kommentar
Grön återhämtning - Lokala och regionala klimatinvesteringar (Klimatklivet)	Naturvårdsverket	Mål 3 - Naturvårdsverket ska bevilja projekt som överensstämmer med de kriterier som anges i åtgärdens beskrivning och som totalt ska minska koldioxidutsläppen med ytterligare 140 500 ton per år under en förväntad tidsperiod på 16 år.	2023 Q4	113 957 ton	Planenligt	
Grön återhämtning - Lokala och regionala klimatinvesteringar (Klimatklivet)	Naturvårdsverket	Mål 4 - Naturvårdsverket ska bevilja projekt som överensstämmer med de kriterier som anges i åtgärdens beskrivning och som totalt ska minska koldioxidutsläppen med ytterligare 89 500 ton per år under en förväntad tidsperiod på 16 år.	2024 Q4	0	Planenligt	
Grön återhämtning - Lokala och regionala klimatinvesteringar (Klimatklivet)	Naturvårdsverket	Mål 5 - Naturvårdsverket ska bevilja projekt som överensstämmer med de kriterier som anges i åtgärdens beskrivning och som totalt ska minska koldioxidutsläppen med ytterligare 15 000 ton per år under en förväntad tidsperiod på 16 år.	2025 Q4	0	Planenligt	

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Framsteg (Nytt förväntat måldatum om försenat)	Kommentar
Grön återhämtning - Skydd av värdefull natur	Naturvårdsverket	Mål - Minst 2,5 miljarder kronor ska fördelas till företag eller enskilda personer för köp av mark eller som kompensation för begränsningar i markanvändning av mark som har ett högt naturvärde för den biologiska mångfalden, i syfte att ge den formellt skydd. Resultatet av investeringen ska presenteras i en rapport som ska offentliggöras av Naturvårdsverket. Rapporten ska visa hur mycket av finansieringen som har betalats ut 2021–2023 som ersättning till privata markägare för inköp av mark eller som kompensation för begränsningar till följd av det formella skyddet. Rapporteringen ska även inkludera information om antalet formellt skyddade områden samt den totala skyddade arean.	2023 Q4	2023 Q2: 2 288 903 tkr/ 55 450 Hektar/ 293 formellt skyddade områden.	Planenligt	

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Framsteg (Nytt förväntat måldatum om försenat)	Kommentar
Grön återhämtning - Stöd till energieffektivisering av flerbostadshus	Boverket	Mål - 600 000 kvadratmeter byggnader ska ha renoverats. Måttenheten är Atemp, som är en term som anger byggnadens golvyta och som energiprestandan ska baseras på. Atemp definieras som arean för samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan med temperaturreglerade utrymmen, avsedda att värmas upp till mer än 10 °C och som begränsas av klimatskärmens insida. Area som upptas av innerväggar eller öppningar för trappa, schakt och dylikt inräknas. Area i garage, i byggnaden i ett bostadshus eller i andra lokaler än garage som inte är avsedda för bostadsändamål inräknas dock inte.	2025 Q4	Pågående. Per 230630 har 180 419 kvadratmeter byggnader renoverats.	Planenligt	

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Framsteg (Nytt förväntat måldatum om försenat)	Kommentar
Investeringar för tillväxt och bostadsbyggen - Investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande	Boverket	Mål 1 - Utbetalning av stöd till 1 500 färdigställda bostäder 2022. Statistik för det totala antalet utbetalningar och antalet bostäder som uppfyller villkoren för att säkerställa att målgruppen nås, vilket innebär att investeringsstödet innehåller ett krav på högsta möjliga hyra samt att hyresvärden inte får neka en presumtiv hyresgäst att hyra en subventionerad bostad med argumentet att inkomsten är för låg, så länge personen eller hushållet har möjlighet att betala hyran. Uppgiften om hyra ska jämföras med icke subventionerade bostäder.	2022 Q4	Uppfyllt. Under 2022 har utbetalningar av stöd gjorts till 2 132 färdigställda bostäder.	Klart	

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Framsteg (Nytt förväntat måldatum om försenat)	Kommentar
Investeringar för tillväxt och bostadsbyggen - Investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande	Boverket	Mål 2 - Utbetalning av stöd till 4 800 färdigställda bostäder 2023. Statistik för det totala antalet utbetalningar och antalet bostäder som uppfyller villkoren för att säkerställa att målgruppen nås, vilket innebär att investeringsstödet innehåller ett krav på högsta möjliga hyra samt att hyresvärden inte får neka en presumtiv hyresgäst att hyra en subventionerad bostad med argumentet att inkomsten är för låg, så länge personen eller hushållet har möjlighet att betala hyran. Uppgiften om hyra ska jämföras med icke subventionerade bostäder.	2023 Q4	Pågående. Under perioden 230101-230630 har utbetalningar av stöd gjorts till 2 448 färdigställda bostäder.	Planenligt	

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Framsteg (Nytt förväntat måldatum om försenat)	Kommentar
Utbildning och omställning - Fler platser i regional yrkesinriktad vuxenutbildning (yrkesvux)	Statens skolverk	Mål 3 - Antalet nya studieplatser under 2022 med prioritering av personer med störst behov av utbildning i enlighet med de kriterier som anges i beskrivningen av åtgärden, jämfört med utgångsvärdet för antalet studieplatser 2019 som var 34 000. De nya studieplatserna innebär en ökning av antalet studieplatser till totalt 41 900. Studieplatserna definieras som studieplatser uttryckta i heltidsekvivalenter.	2022 Q4	41 841	Klart	Medel från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) delfinansierar statsbidrag som lämnas enligt förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Kommunerna söker statsbidrag för att finansiera kommunal yrkesinriktad vuxenutbildning. Statsbidrag som lämnas enligt förordning (2016:937) används alltså till kommunernas kostnader för att bedriva utbildningen. Uppgifterna om antalet årsstudieplatser som Skolverket rapporterar baseras på kommunernas redovisningar av hur de nyttjat statsbidraget, och mer specifikt vilka elevers utbildning som bekostats med statsbidraget. Redovisningen skedde 15 januari – 15 februari 2023. Skolverket gör omfattande kontroller av redovisningsunderlagen, som sedan korrigeras utifrån kontrollerna, innan Skolverket fattar beslut om kommunernas redovisningar. De sista besluten fattades under september 2023. Skolverket bedömer att inga ytterligare uppgifter kommer tillkomma från kommunerna. Utifrån de beslutade redovisningsunderlagen uppgår antalet årsstudieplatser till 41 841. Detta är en avvikelse med mindre än 5 procent från målet om 41 900 platser. Målet bedöms därmed som uppnått.

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Framsteg (Nytt förväntat måldatum om försenat)	Kommentar
Utbildning och omställning - Fler platser i regional yrkesinriktad vuxenutbildning (yrkesvux)	Statens skolverk	Mål 4 - Antalet nya studieplatser under 2023 med prioritering av personer med störst behov av utbildning i enlighet med de kriterier som anges i beskrivningen av åtgärden, jämfört med utgångsvärdet för antalet studieplatser 2019 som var 34 000. De nya studieplatserna innebär en ökning av antalet studieplatser till totalt 35 200. Studieplatserna definieras som studieplatser uttryckta i heltidsekvivalenter.	2023 Q4	0	Planenligt	<p>Medel från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) delfinansierar statsbidrag som lämnas enligt förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Kommunerna söker statsbidrag för att finansiera kommunal yrkesinriktad vuxenutbildning. Statsbidrag som lämnas enligt förordning (2016:937) används alltså till kommunernas kostnader för att bedriva utbildningen. Uppgifterna om antalet årsstudieplatser baseras på kommunernas redovisningar av hur de nyttjat statsbidraget, och mer specifikt vilka elevers utbildning som bekostats med statsbidraget.</p> <p>Redovisningen för år 2023 sker 15 januari – 15 februari 2024, och innan dess har Skolverket inga uppgifter att rapportera. Kommunerna har sökt statsbidrag för drygt 80 000 platser för år 2023. Utifrån detta gör Skolverket bedömningen att målet kan uppnås.</p>

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Framsteg (Nytt förväntat måldatum om försenat)	Kommentar
Utbildning och omställning - Fler platser i yrkeshögskolan	Myndigheten för yrkeshögskolan	Mål 3 - Antal nya studieplatser 2022, jämfört med utgångsvärdet för redan tidigare planerad ökning till 44 000 studieplatser under 2022, vilket ger totalt 48 700 studieplatser under det fjärde kvartalet 2022. Åtgärden riktar sig till personer med gymnasieutbildning eller motsvarande i behov av en kvalificerad yrkesutbildning. Uppföljningen av målet ska göras genom övervakning av det totala antalet studieplatser uttryckt i heltidsekvivalenter under det berörda året	2022 Q4	Myndigheten för yrkeshögskolan bedömer att målet är uppnått då antalet utbetalda årsplatser var 49 730 under 2022.	Klart	
Utbildning och omställning - Fler platser i yrkeshögskolan	Myndigheten för yrkeshögskolan	Mål 4 - Antal nya studieplatser 2023, jämfört med utgångsvärdet för redan tidigare planerad ökning till 45 300 studieplatser under 2023, vilket ger totalt 49 200 studieplatser under det fjärde kvartalet 2023. Åtgärden riktar sig till personer med gymnasieutbildning eller motsvarande i behov av en kvalificerad yrkesutbildning. Uppföljningen av målet ska göras genom övervakning av det totala antalet studieplatser uttryckt i	2023 Q4	Myndigheten för yrkeshögskolan har betalat ut statsbidrag motsvarande 28 843 årsplatser under perioden januari - augusti 2023	Planenligt	

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Framsteg (Nytt förväntat måldatum om försenat)	Kommentar
		heltidsekvivalenter under det berörda året.				
Utbildning och omställning - Resurser för att möta efterfrågan på utbildning vid universitet och högskolor	Universitetskanslersämbetet	Mål 2 - 10 000 ytterligare registrerade studenter på alla kurser som ges av universitetet under den aktuella terminen uttryckt i heltidsekvivalenter jämfört med utgångsvärdet på 300 400 registrerade helårsstudenter 2019, vilket ger totalt 310 400 heltidsstudenter under det fjärde kvartalet 2022.	2022 Q4	318 444 HST	Klart	Se dokumenten för Uppfyllande av mål och delmål för mål 2 (2022).

BILAGA 1 - MYNDIGHETERNAS RAPPORTERING AV FRAMSTEG MOT MÅL OCH DELMÅL FÖR HALVÅR 1 2023

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Framsteg (Nytt förväntat måldatum om försenat)	Kommentar
Utbildning och omställning - Resurser för att möta efterfrågan på utbildning vid universitet och högskolor	Universitetskanslersämbetet	Mål 3 - 6 000 ytterligare registrerade studenter på alla kurser som ges av universitetet under den aktuella terminen 2023 uttryckt i heltidsekvivalenter jämfört med utgångsvärdet på 300 400 registrerade helårsstudenter 2019, vilket ger totalt 306 400 heltidsstudenter under det fjärde kvartalet 2023.	2023 Q4	Icke klart	Planenligt	Uppgifterna finns tillgängliga först när UKÄ rapporterar uppfyllande av mål 3 den 15 mars 2024.
Utbildning och omställning - Resurser för att möta efterfrågan på utbildning vid universitet och högskolor	Universitetskanslersämbetet	Mål 4 - 5 600 ytterligare registrerade studenter på alla kurser som ges av universitetet under den aktuella terminen uttryckt i heltidsekvivalenter jämfört med utgångsvärdet på 300 400 registrerade helårsstudenter 2019, vilket ger totalt 306 000 heltidsstudenter under det fjärde kvartalet 2024.	2024 Q4	Icke klart	Planenligt	Uppgifterna finns tillgängliga först när UKÄ rapporterar uppfyllande av mål 4 den 15 mars 2025.

BILAGA 1 - MYNDIGHETERNAS RAPPORTERING AV FRAMSTEG MOT MÅL OCH DELMÅL FÖR HALVÅR 1 2023

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Framsteg (Nytt förväntat måldatum om försenat)	Kommentar
Utbildning och omställning - Resurser för att möta efterfrågan på utbildning vid universitet och högskolor	Universitetskanslersämbetet	Mål 5 - 5 300 ytterligare registrerade studenter på alla kurser som ges av universitetet under den aktuella terminen uttryckt i heltidsekvivalenter jämfört med utgångsvärdet på 300 400 registrerade helårsstudenter 2019, vilket ger totalt 305 700 heltidsstudenter under det fjärde kvartalet 2025.	2025 Q4	Icke klart	Planenligt	Uppgifterna finns tillgängliga först när UKÄ rapporterar uppfyllande av mål 5 den 15 mars 2026.
Utbyggnad av bredband, digitalisering av offentlig förvaltning och forskning - Bredbandsutbyggnad	Post- och telestyrelsen	Mål 2 - Minst 18 400 ytterligare byggnader i absolut närhet till ett nätverk med en kapacitet på minst 1 Gbit/s (Homes Passed) i beviljade projekt. Med byggnader i absolut närhet avses byggnader som inte är anslutna till ett snabbt nätverk (t.ex. fiber), men där ett sådant nätverk (t.ex. fiberkablar) finns i nära anslutning till byggnaden.	2022 Q4	33028	Klart	Siffran bygger på det antal byggnader som beviljats stöd i tilldelade projekt för 2022 års utlysning. Tidigare inskickat dokument "samtliga bifallsbeslut" i samband med rapportering av måluppfyllnad i februari 2022 visar antalet anslutna byggnader för 2022 (33 867) ur handläggningssystemet SUGAR. Siffran har justerats ner sedan inrapporteringen av måluppfyllnad i februari 2023 med anledning av att återkravsbeslut gjorts; omfattar i skrivande stund 839 byggnader. Dock är siffran långt högre än de 18 400 som är målet för 2022 Q4.

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Framsteg (Nytt förväntat måldatum om försenat)	Kommentar
Utbyggnad av bredband, digitalisering av offentlig förvaltning och forskning - Bredbandsutbyggnad	Post- och telestyrelsen	Mål 3 - Minst 9 000 ytterligare byggnader i absolut närhet till ett nätverk med en kapacitet på minst 1 Gbit/s (Homes Passed) i beviljade projekt. Med byggnader i absolut närhet avses byggnader som inte är anslutna till ett snabbt nätverk (t.ex. fiber), men där ett sådant nätverk (t.ex. fiberkablar) finns i nära anslutning till byggnaden.	2023 Q4	0	Planenligt	Gällande Mål 3 (T 47) så har ännu inga beslut fattats för tilldelning; därav siffran 0 i detta fält. Utlisning för 2023 har gjorts och beredning pågår. Beslut kommer att fattas under fjärde kvartalet, och målet kommer att rapporteras i nästkommande rapportering av framsteg mot mål och delmål.
Utbyggnad av bredband, digitalisering av offentlig förvaltning och forskning - Bredbandsutbyggnad	Post- och telestyrelsen	Mål 4 - Minst 8 500 ytterligare byggnader i absolut närhet till ett nätverk med en kapacitet på minst 1 Gbit/s (Homes Passed) i beviljade projekt. Med byggnader i absolut närhet avses byggnader som inte är anslutna till ett snabbt nätverk (t.ex. fiber), men där ett sådant nätverk (t.ex. fiberkablar) finns i nära anslutning till byggnaden.	2024 Q4	0	Planenligt	Ännu ej påbörjat

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Framsteg (Nytt förväntat måldatum om försenat)	Kommentar
Utbyggnad av bredband, digitalisering av offentlig förvaltning och forskning - Bredbandsutbyggnad	Post- och telestyrelsen	Mål 5 - Minst 6 700 ytterligare byggnader i absolut närhet till ett nätverk med en kapacitet på minst 1 Gbit/s (Homes Passed) i beviljade projekt. Med byggnader i absolut närhet avses byggnader som inte är anslutna till ett snabbt nätverk (t.ex. fiber), men där ett sådant nätverk (t.ex. fiberkablar) finns i nära anslutning till byggnaden.	2025 Q4	0	Planenligt	Ännu ej påbörjat
Utbyggnad av bredband, digitalisering av offentlig förvaltning och forskning - Förvaltningsgemensam digital infrastruktur	Myndigheten för digital förvaltning	Delmål - Ett nationellt ramverk för grunddata (som inledningsvis omfattar personuppgifter, uppgifter om företag och fastigheter samt geografisk information) och en förvaltningsgemensam digital infrastruktur, inklusive byggstenar för informationsutbyte och informationshantering, nya digitala tjänster och ramverk för tillit och säkerhet vid informationsutbyte i den offentliga sektorn har inrättats och tagits i drift.	2023 Q4	Se kommentar.	Planenligt	Digg bedömer mot bakgrund av den progress som beskrivs i bifogad rapport, att framstegen mot mål och delmål är planenliga när det gäller investeringen förvaltningsgemensam digital infrastruktur. Bedömningen grundar sig på följande: <ul style="list-style-type: none"> • Ett nationellt ramverk för grunddata är etablerat och används av de grunddatadomäner som har etablerats. • En förvaltningsgemensam digital infrastruktur är etablerad, genom den struktur med byggblock och grunddatadomäner och ansvarsfördelning som är fastställd. • Processer för kontinuerlig styrning, samverkan, planering, finansiering och utdelning av bidrag har satts upp och tillämpas.

Ordlista

EU-kommissionens resultattavla

EU-kommissionen har inrättat en särskild resultattavla för att visa framstegen i genomförandet av medlemsstaternas planer för återhämtning och resiliens inom var och en av de sex pelarna, och de framsteg som gjorts med genomförandet av planerna för återhämtning och resiliens avseende facilitetens gemensamma indikatorer.

Finansieringsavtal

Rör finansiella åtaganden mellan Sverige och Europeiska kommissionen inom ramen för EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Reglerar bland annat krav kopplade till revision, kontroll och skydd av europeiska unionens finansiella intressen och synliggörandet av EU-medel.

Gemensamma indikatorer

Gemensamma indikatorer är en sammansättning gemensamma parametrar för att kunna mäta, jämföra och uppskatta effekterna av åtgärderna inom EU som helhet.

Genomförandebeslut

På förslag från kommissionen godkänner Europeiska rådet genom ett genomförandebeslut bedömningen av den plan för återhämtning och resiliens som medlemsstaten lämnat in.

Klimattaggade åtgärder

I RRF-förordningen finns beskrivet för hur en åtgärds klimatinnehåll komponeras. RRF-förordningen ställer minimikrav på klimatinnehåll för medlemsstaternas återhämtningsplaner. En tydlig översyn över de klimatmärkta åtgärderna finns Tabell 1.1 i den svenska återhämtningsplanen.

Mål och delmål

Enligt RRF-förordningen definieras mål som kvantitativa resultat och delmål som kvalitativa resultat.

Operativ överenskommelse

En överenskommelse mellan EU-kommissionen och Sverige som tydliggör hur prestationerna och målen ska följas upp och redovisas.

RRF-förordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens.

ESV gör Sverige rikare

- Vi har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel.
- Vi arbetar i nära samverkan med Regeringskansliet och myndigheterna.